

ОТЧЕТ
об итогах реализации проектного предложения
по состоянию на «03» июня 2026г.


Наименование учреждения: МБОУ «Благодаровская ОШ»

Наименование населенного пункта, на территории которого реализовано проектное предложение Оренбургская обл., Бугурусланский р-он, с.Благодаровка, ул.Заречная, 21

Наименование проектного предложения
«Новый актовый зал – Пространство для творчества и вдохновения»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	По плану	Фактическое исполнение на отчетную дату
1	Дата начала работ по реализации проектного предложения	07.05.2026г .	1.Закупка кресел	Проучаствовали в торгах, заключили договор, ожидается поставка до 30.06.2026г.
			2.Закупка материала для полов и стен	Материал закуплен частично
			3. Покраска стен.	Стены покрашены
			4.Нанесение декоративной штукатурки	Планируется выполнить до 20.06.2026г.
			5.Укладка ОСБ, подложки и линолеума	Планируется выполнить до 08.07.2026г.
2	Дата окончания работ по реализации проектного предложения	30.08.2026г .		
3	Общая стоимость Проекта, в том числе:	500 000,00		
4	Средства районного бюджета	500 000, 00		
5	Прочие источники финансирования	0		

Руководитель


/А.В.Макеева/

